

**PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE**  
**Viale Libertà 21**  
**24021 - Albino**

*DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE*

*n. 38 MV/DG*

**OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE NELLE AREE DI DISSESTO PRESENTI LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA CORTE - PSR 2014-2020 - MISURA 8.3 - OPERAZIONE 8.3.01. DECADENZA DALL’AFFIDAMENTO.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **venti** del mese di **maggio**, presso la sede del Parco:

IL DIRETTORE

**RICHIAMATE** le seguenti Determinazioni:

- n.51 del 23.5.2019, avente per oggetto: *“Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori inerenti il progetto ‘Interventi di sistemazione idraulico forestale nelle aree di dissesto presenti lungo la strada vicinale della Corte - PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Operazione 8.3.01’*, con cui si è proceduto ad indire procedura aperta tramite piattaforma Sintel per l'affidamento dei lavori in oggetto, per un costo complessivo di € 88.115,47 oltre IVA 22%, per un totale di € 107.500,87;

- n.78 del 9.7.2019, avente come oggetto: *“Lavori di sistemazione idraulico forestale nelle aree di dissesto presenti lungo la strada vicinale della Corte (Comune di Ardesio - BG). PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Operazione 8.3.01 - Tipologia D. (CUP I74J17000040005 – CIG 79191121F5) - Aggiudicazione definitiva ditta Belingheri Cristoforo Srl”*, con cui si disponeva di approvare il rapporto di procedura aperta Sintel n.111009495 e di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento a favore dell'impresa Belingheri Cristoforo Srl, via Monte Ferrante 5 - Colere (BG), P.IVA 01633080161, al costo di euro 74.793,57 oltre ad euro 2.637,10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA, per un totale complessivo al lordo di IVA di euro 94.465,42;

**DATO ATTO** che:

- previa convocazione, avvenuta con lettera prot.1269 del 2.7.2019, il contratto per l'esecuzione dei lavori è stato sottoscritto dalle parti il 09.07.2019;

- nella lettera di cui sopra si ribadiva che: *“Come specificatamente precisato nel progetto e nella documentazione di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, Capo VI – art. 1), si ricorda inoltre che, a causa della concomitante ed imprevista esecuzione di altro appalto di sistemazione viabilistica ad opera di altro ente (la Comunità Montana della Val Seriana), all’avvio formale dei lavori farà seguito un’immediata sospensione degli stessi, su disposizione della DL, in attesa della chiusura dell’altro cantiere già in corso. La fattiva ripresa dei lavori avverrà indicativamente nel mese di settembre 2019”*;

- in data 09.07.2019, pertanto, si avviavano i lavori e si sospendevano immediatamente;

- il verificarsi di una serie di ritardi nella ultimazione delle opere da parte della Comunità Montana, ulteriormente aggravati nel 2020 dalla pandemia da coronavirus, creava impossibilità di ripresa dei lavori secondo la programmazione condivisa con la Ditta, tanto che con nota del

22.09.2020, prot.n. 1668, si procedeva a richiedere a Regione Lombardia proroga alla fine dei lavori, inizialmente fissata entro il termine massimo del 31.12.2020 a meno di perdita del finanziamento concesso;

- con lettera prot. n. 2319 del 17.12.2020, si comunicava alla Ditta che Regione Lombardia aveva concesso proroga alla fine dei lavori al 31.12.2021 e si invitava la ditta a consentire la ripresa dei lavori non appena la stagione l'avrebbe consentito e comunque non oltre il 31.5.2021;

- il 16.4.2021, con lettera prot.n.671, avendo avuto notizia di problemi da parte della ditta all'avvio dei lavori, si preannunciava imminente comunicazione della DL per la più celere ripresa delle attività, evidenziando la ristrettezza dei tempi disponibili a causa del sovrapporsi di contesti stagionali sfavorevoli e necessità di chiusura del cantiere entro il 2021;

- il 27.04.2021, su richiesta della Ditta, si svolgeva teleconferenza alla presenza del DL, in cui si definivano i dettagli per la più celere ripresa dei lavori e si programmava sopralluogo tra Ditta e DL per il 13.05.2021, poi anticipato al 12 c.m., al fine di verificare senza dubbio le condizioni operative e l'eventuale presenza di neve nei luoghi del cantiere;

- in data 20.05.2021, con nota prot. n. 935, la Ditta ha fatto pervenire comunicazione allegata a questo atto quale parte integrante e sostanziale, in cui chiede la revoca del contratto di cui trattasi, ciò motivando con il notevole ritardo con cui si è giunti alla concreta effettuazione dei lavori e con le gravi interferenze della pandemia nella tempistica dei cantieri oltre che con il limitato contesto stagionale compatibile con l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, localizzati in area soggetta a significativa presenza di neve, il tutto con conseguenti difficoltà di programmazione dei cantieri;

- nella medesima lettera di cui al punto precedente la Ditta dichiara che con la revoca del contratto si conviene l'escussione, e di conseguenza lo svincolo, da parte dell'ente della garanzia fideiussoria definitiva n.1621.00.27.2799765482 stipulata da Sace BT s.p.a. per un importo pari a € 4.832,42;

- in ogni caso, la Ditta non ha mai avviato alcuna attività di cantiere, motivo per cui alla stessa non deve essere riconosciuto alcun compenso per prestazioni effettivamente svolte;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra:

- che sia comprensibile la difficoltà operativa lamentata dalla Ditta nell'esecuzione delle opere e che pertanto sussistano le condizioni per procedere in via bonaria alla consensuale revoca del contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

- che al fine di non perdere il finanziamento concesso da Regione Lombardia per l'esecuzione dei lavori in oggetto sia necessario procedere con la massima urgenza nell'individuazione della più celere modalità per l'esecuzione delle opere;

- che si debba pertanto procedere alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione disposta con Determinazione dirigenziale n.78 del 09.07.2019 a favore di Belingheri Cristoforo Srl, come sopra meglio identificata;

- che si debba procedere all'escussione della garanzia definitiva prestata dalla Ditta per l'esecuzione dei lavori, in conformità all'art. 103 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

- che in prima istanza sia necessario richiedere al secondo ed ultimo classificato nella graduatoria della procedura di cui alle richiamate Determine, Puricelli Ambiente Verde Srl, con sede a Jerago con Orago (VA) in via Monte Grappa 19, P.IVA 02619580125, interesse ad eseguire i lavori di cui trattasi, da avviarsi immediatamente;

**VISTI:**

- il Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto del Parco;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 32/2016;
- la Deliberazione della Comunità del Parco n. 19/2020 inerente all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-23;
- la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 47/2020 inerente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2021-2023, come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACCERTATA** la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all'argomento in oggetto;

### **DETERMINA**

1. Di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990.
2. Di procedere, per quanto meglio espresso nella premessa narrativa, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 alla dichiarazione di decadenza dell'affidamento degli *"Interventi di sistemazione idraulico forestale nelle aree di dissesto presenti lungo la strada vicinale della Corte (Comune di Ardesio - BG). PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Operazione 8.3.01 - Tipologia D."*, a favore dell'impresa Belingheri Cristoforo Srl, via Monte Ferrante 5 - Colere (BG), P.IVA 01633080161, disposto con Determinazione dirigenziale n.78 del 09.07.2019.
3. Di procedere all'escussione della garanzia definitiva n.1621.00.27.2799765482 prestata per l'esecuzione dei lavori dall'impresa Belingheri Cristoforo Srl, e stipulata da Sace BT s.p.a. per un importo pari a € 4.832,42.
4. Di dare atto che la revoca del contratto avviene in via bonaria e consensuale, su richiesta della Ditta appaltatrice.
5. Di richiedere al secondo ed ultimo classificato nella graduatoria della procedura di cui alle richiamate Determinazioni, Puricelli Ambiente Verde Srl, via Monte Grappa 19 - Jerago con Orago (VA), P.IVA 02619580125, interesse e disponibilità ad eseguire i lavori di cui trattasi, da avviarsi immediatamente.
6. Di riservarsi con successivo atto l'affidamento dei lavori a Puricelli Ambiente Verde Srl.
7. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa Belingheri Cristoforo Srl, via Monte Ferrante 5 - Colere (BG), P.IVA 01633080161.
8. Di trasmettere ad ANAC il modulo B, allegato al presente provvedimento.
9. Di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Parco per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dr. Mauro Villa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Mauro Villa

=====

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

APPONE

il visto di regolarità contabile in data odierna

Albino, . .

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Mauro Villa

=====